



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;  
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 37.483.689,60 lei(RON)  
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023;572 259  
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

---

Director General  
Ing. Grigore FILIP

**RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**  
**pentru proiectul „Extinderea capacităților de fabricație și asamblare**  
**aerostructuri destinate aviației civile” – cod SMIS 2592**  
**pentru perioada 23.04.2011 – 22.07.2011**



Manager de proiect  
Dr.ing. Anton PAL

Elaborat,  
Asistent Manager  
Dr.ing. Eduard-Petre CIUCESCU

## RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

**Program Operațional** Creșterea Competitivității Economice  
**Axa prioritară:** Un sistem de producție inovativ și eco-eficient. Domeniul major de intervenție D.1.1. Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor  
**Operațiunea:** Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile destinat întreprinderilor mari

**1. Numărul Raportului de Progres** 5 / 2011

**2. Perioada de referință** 23 Aprilie 2011- 22 Iulie 2011

### 3. Informații despre Beneficiar

Denumirea organizației S.C. AEROSTAR S.A.  
Adresa str. Condorilor, nr.9, Bacău – 600302, România  
Contact Dr.ing. Anton PAL, tel. 0234 575.070 int. 1604  
Ing. Andrei BOBOȘ, tel. 0234 575.070 int. 1392

Cod fiscal J04 / 1137 / 1991

### 4. Detalii despre proiect

Număr de referință SMIS 2592  
Denumirea proiectului Extinderea capacităților de fabricație și asamblare de aerestructuri destinate aviației civile  
Numărul Contractului de finanțare 210 304 / 22.04.2010  
Locația geografică a proiectului: N-E, jud. Bacău, mun. Bacău  
(regiunea, zona, localitatea)

## 5. Stadiul proiectului

De la data depunerii Raportului de Progres nr.4 și până la data depunerii prezentului Raport de progres s-au realizat următoarele activități:

S-au actualizat documentele de lucru (Activități previzionate a se realiza, Durata proiectului, Calendarul activităților, Achiziții) conform adresei 155522 din 06.07.2011 a Autorității de Management P.O.S. C.C.E.

*Componentele „Extinderea capacității de fabricație piese din tablă și subansamble de structură” și „Extinderea capacității de producție în sectorul prelucrări mecanice pentru aviație”*

În data de 21 Iunie 2011, s-a publicat în ziarul Bursa nr. 118 anunțul invitație de participare pentru achiziția de mașini-unelte și echipamente, după cum urmează:

Echipament de măsurat 3D (1 buc.)  
Echipament de sudură (2 buc.)  
Mașină de ascuțit scule CNC (1 buc.)  
Mașină de frezat CNC 4axe (1 buc.)  
Mașină de frezat CNC 5 axe (1 buc.)  
Mașină de marcat cu jet de cerneală (1 buc.)  
Presă de îndoit tablă abkant CNC (1 buc.)  
Strung CNC (1 buc.)

Tot în aceeași zi au fost trimise invitații de participare având același conținut cu anunțul de intenție publicat în ziarul Bursa.

Același anunț de invitație de participare, împreună cu documentația de atribuire au fost postate și pe site-ul [www.aerostar.ro](http://www.aerostar.ro), la secțiunea P.O.S. C.C.E.

Criteriul de atribuire propus a fost *oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic*. Ca și factori de evaluare s-au ales: - propunerea financiară în proporție de 30 % și propunerea tehnică în proporție de 70 %.  
Procedura aplicată a selecției de oferte: *Norme interne de achiziție (Anexa 7 la contractul de finanțare 210304 / 22.04.2010)*.

Legislația aplicată conform: *Instrucțiuni pentru beneficiarii proiectelor cofinanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”*.

Reguli de participare:

- ofertantul trebuia să îndeplinească condițiile de eligibilitate din Fișa de date a achiziției;
- ofertantul trebuia să demonstreze capacitatea de exercitare a activității profesionale, capacitatea tehnică și/sau profesională precum și să demonstreze capacitatea economico-financiară;
- ofertele trebuiau să aibă o valabilitate de 60 de zile de la data depunerii dosarului de participare și să îndeplinească condițiile din Caietul de sarcini.

S-au acceptat oferte parțiale iar contractele se puteau încheia pentru fiecare tip de mașină în parte cu ofertantul / ofertanții selectați.

În data de 14 Iulie 2011 s-a organizat ședința de deschidere a ofertelor pentru achiziția mașinilor-unelte și echipamentelor enumerate mai sus.

În urma analizei ofertelor, comisia de evaluare a decis următoarele:

**1) Mașina de frezat CNC 4 axe -1 buc.;**

Având în vedere punctajul cel mai mare obținut de firma **S.C. CMIE Cluj** pentru mașina **TOPPER HA-400II**, comisia **propune achiziția** acestui produs, la prețul de **198.800 euro**.

**2) Presa de îndoit table abkant CNC -1 buc.;**

Având în vedere că firmele ofertante nu au precizat termenul de livrare nu s-a putut calcula punctajul total. Ca urmare comisia nu a putut departaja ofertele și **propune reluarea licitației**.

**3) Echipament de sudura - 2 buc.;**

Având în vedere punctajul cel mai mare obținut de firma **S.C. DUCTIL S.A. Buzău** pentru mașina **PRESTOTIG 350 W AC/DC**, comisia **propune achiziția** acestui produs, la prețul de **6.052 euro/ buc.**

**4) Masina de marcat cu jet de cerneala - 1 buc.**

Având în vedere punctajul obținut de firma **S.C. Blaj S.A. București**, cât și faptul că firma **S.C. DENTOTAL PROTECT S.R.L.** a oferit o mașină necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, comisia **propune achiziția** mașinii **LEIBINGER JET 3**, la prețul de **15.540 euro**.

**5) Strung CNC - 1 buc.;**

Având în vedere punctajul cel mai mare obținut de firma **Mazak Europe** pentru mașina **QTN 200 MII 1000U**, comisia **propune achiziția** acestui produs, la prețul de **159.000 euro**.

**6) Masina de frezat CNC 5 axe -1 buc.;**

Având în vedere punctajul cel mai mare obținut de firma **DMG EUROPE HOLDING GmbH** pentru mașina **DMU 100 MONOBLOC**, comisia **propune achiziția** acestui produs, la prețul de **287200 euro**.

**7) Mașina de ascuțit scule CNC - 1 buc.;**

Având în vedere că:

- s-a primit o **singura ofertă** de la firma **S.C. DENTOTAL PROTECT S.R.L. București**,
- oferta primită depășește cu mult prețul de piață al mașinilor de ascuțit scule CNC,
- **S.C. DENTOTAL PROTECT S.R.L.** nu a răspuns la cererea de clarificare nr. 327 din 18.07.2011 privind faptul că certificatul constatator de la Registrul Comerțului nu menționează domeniul de activitate specific activității de livrare a mașinilor- unelte,
- **S.C. DENTOTAL PROTECT S.R.L.** nu a făcut dovada experienței anterioare în furnizarea de mașini-unelte,

comisia **propune reluarea licitației**.

**8) Echipament de măsură 3D - 1 buc.**

Având în vedere punctajul cel mai mare obținut de firma **S.C. NIKON Metrology** pentru mașina **NIKON LK V 20.15.12**, comisia **propune achiziția** acestui produs, la prețul de **97327 euro**.

Pentru diferența de buget între Cererea de finanțare și bugetul rezultat în urma licitației s-a cerut Avizul Autorității de Management, conform adresei nr. 336 / 19.07.2011. Autoritatea de Management, prin adresa 155889 / 21.07.2011, a avizat favorabil transferul sumei totale de 577.200 lei (reprezentând 9,719 % din valoarea eligibilă) de la categoria cheltuieli eligibile pentru „Clădire- Construcție” la categoria „Mijloace fixe tangibile”.

Componenta: „Crearea unei noi capacități de producție pentru realizarea de avioane cargo”

Activitatea de Achiziții Kit metalic hangar lucrări de construcții și utilități este în curs de desfășurare, până acum turnându-se fundațiile, împreună cu bolțurile de fixare a structurii de rezistență a hangarului. Incepând cu luna Mai, conform graficelor de lucru avizate ale proiectului a început montarea structurii metalice a hangarului.

Mai jos sunt prezentate activitățile obiectivului de lucru „Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală” aferente perioadei de raportare a prezentului raport trimestrial de progres.

Activitate	Inceperea activității [luna, săptămâna]	Terminarea activității [luna, săptămâna]	Observații
F18. Execuție structură principală ax 8+9 (CONFECTII 3)	Aprilie 2011 S1	Mai 2011 S4	FINALIZAT
F19. Armare, cofrare, turnare fundații F3 ax A+B / F1 ax B4	Martie 2011 S4	Mai 2011 S2	FINALIZAT
F20. Execuție și montaj buloane F3 ax A+B	Aprilie 2011 S1	Aprilie 2011 S4	FINALIZAT
F21. Armare, cofrare, turnare grindă ax A+B/1-5	Aprilie 2011 S1	Mai 2011 S2	FINALIZAT
F22. Montaj CONFECTII 1	Mai 2011 S1	Mai 2011 S2	FINALIZAT
F23. Umpluturi balast 1	Mai 2011 S3	Mai 2011 S4	FINALIZAT
F24. Alimentare cu apă	Aprilie 2011 S1	Mai 2011 S4	FINALIZAT
F25. Execuție structură metalică CONFECTII 4	Mai 2011 S1	Mai 2011 S4	FINALIZAT
F26. Execuție structură metalică CONFECTII 5+6	Mai 2011 S1	Mai 2011 S4	FINALIZAT
F27. Montaj structuri metalice CONFECTII 2	Mai 2011 S3	Mai 2011 S4	FINALIZAT
F28. Execuție structură metalică CONFECTII 5+6 (grinzi)	Iunie 2011 S1	Iunie 2011 S4	FINALIZAT
F29. Execuție structură metalică CONFECTII 7	Iunie 2011 S1	Iunie 2011 S4	FINALIZAT
F30. Execuție structură metalică CONFECTII 8	Iunie 2011 S3	Iulie 2011 S4	În curs de desfășurare
F31. Umpluturi balast 2	Iulie 2011 S2	Iulie 2011 S4	În curs de desfășurare
F32. Livrare pane susținere pereți zona 19 m	Iulie 2011 S2	Iulie 2011 S3	În curs de desfășurare
F33. Livrare panouri se perete zona 19 m	Iulie 2011 S3	Iulie 2011 S4	În curs de desfășurare
F34. Montaj structuri metalice CONFECTII 3	Iulie 2011 S2	Iulie 2011 S4	În curs de desfășurare
F35. Montaj structură CONFECTII 4	Iulie 2011 S3	Iulie 2011 S4	În curs de desfășurare
F36. Livrare structuri zincate	Iulie 2011	Iulie 2011	În curs de

CONFECTII 13	S3	S4	desfășurare
F37. Livrare învelitoare zona 19 m ax 7-11	Iulie 2011 S3	Iulie 2011 S4	În curs de desfășurare
F38. Execuție structură metalică CONFECTII 9	Iulie 2011 S3	August 2011 S2	În curs de desfășurare
F45. Execuție priză de pământ	Aprilie 2011 S3	Iunie 2011 S4	În curs de desfășurare
F47. Alimentare cu energie electrică	Iulie 2011 S3	Septembrie 2011 S2	În curs de desfășurare

## 5.0 Măsurile corective:

În data de 03.05.2011, AEROSTAR S.A. a informat Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E, prin adresa 21282, despre Actul adițional ce s-a semnat cu firma ce execută componenta „Crearea unei noi capacități de producție pentru realizarea de avioane cargo”. Autoritatea de Management, prin adresa 153126 din 04.05.2011 aviza favorabil acest act adițional.

Prin acest act adițional, calendarul activităților de construcție-montaj se modifica față de cel inițial. Acest lucru implica ca și graficul activităților din contractul de finanțare 210 304 / 22.04.2010, semnat de AEROSTAR S.A. cu Autoritatea de Management să se modifice.

În data de 06.07.2011, Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. a aprobat, prin adresa 155522, modificarea următoarelor subparagrafe din Cererea de finanțare, parte componentă a Contractului de finanțare:

2.3.4. Activități previzionate a se realiza

2.5. Durata proiectului

2.6. Calendarul activităților

3.4. Achiziții.

**5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare:**

<b>Activitatea Nr.</b>	<b>Activitățile <u>planificate</u> pentru perioada de raportare</b>	<b>Data de începere a activității planificate</b>	<b>Data finală a activității planificate</b>
<b>Activitatea 1</b>	Licitații mașini-unelte	23.06.2011	22.09.2011
<b>Activitatea 2</b>	Achiziții de: a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități”	23.09.2010	22.09.2012
<b>Activitatea 3</b>	Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală: b) Fundații, pardoseală, racord gaz metan, apă, electricitate, canalizare  d) Montaj hangar	23.10.2010 22.02.2011  23.05.2011	22.12.2010 22.11.2011  22.05.2012

Graficul Gantt aferent perioadei de raportare a acestui Raport de progres:

<b>Activitatea</b>	<b>Luna 13</b>	<b>Luna 14</b>	<b>Luna 15</b>
<i>Componentele: „Extinderea capacității de fabricație piese din tablă și subansamble de structură” și „Extinderea capacității de producție în sectorul prelucrări mecanice de aviație”</i>			
<b>Licitații mașini-unelte</b>			■
<b>Componenta: „Crearea unei noi capacități de producție pentru realizarea de avioane cargo”</b>			
<b>Achiziții de:</b>			
a) Kit metalic hangar, lucrări de construcții și utilități	■	■	■
<b>Construcții, racorduri exterioare hangar și montaj kit metalic</b>			
b) Fundații, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate	■	■	■
d) Montaj hangar		■	■

Nr. Activitate	Activitati desfasurate in timpul perioadei de raportare	Data de începere a activității desfasurate	Data finală a activității desfasurate
Activitatea 1	Licitații mașini-unelte	23.06.2011	22.09.2011
Activitatea 2	Achiziții de: a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități”	23.10.2010	22.08.2012
Activitatea 3	Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală:	23.10.2010	22.05.2012
	b) Fundații, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate, canalizare	23.02.2011	22.11.2011
	d) Montaj hangar	23.05.2011	22.04.2012

**5.2. Rezultatele obținute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):**

1. Rezultatul (Obiectul contractului)	2. Date de identificare. Contract achiziție / Valoare (lei)	3. Nr. de contracte semnate în perioada de raportare	4. Nr. contracte semnate până în prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finanțare)
Achiziție presă de îndoit tabla ABKANT CNC (1 buc.)	952 / 29.06.2010 30.000 €	0	1
Achiziție mașină de îndoit / roluit conducte CNC (1 buc.)	67.000 €	0	
Achiziție mașină de frezat CNC 4 axe (1 buc.)	953 / 05.07.2010 122.864 USD	0	1
Achiziție strung CNC (1 buc.)	020 / 09.07.2010 132.000 €	0	1
Achiziție mașină de frezat CNC rutaj 3 axe (1 buc.)	955 / 13.07.2010 303.096 €	0	1
Achiziție 1 pachet Software CAD Achiziție 3 pachete Software CAM	777 / 23.07.2010 45.000 €	0	1
Servicii de instruire CATIA V5 Basics	1017 / 18.08.2010 4.850 €	0	1
Achiziție produs „Proiectare, execuție kit metalic hangar și instalațiile acestuia. Lucrări de construcție, montaj și utilități aferente”	22615 / 11.10.2010 11.100.00 lei	0	1



Procesele-verbale de predare-primire mașini-unelte:

Strung CNC: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 08.12.2010

Presa de îndoit tablă abkant CNC: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 10.02.2011

Mașina de îndoit / roluit conducte: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 10.02.2011

Mașina de frezat CNC 4 axe: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 03.03.2011

Mașina de frezat CNC rutaj 3 axe: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 06.04.2011

### 5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)

Activitatea 1	Activitatea 2	Activitatea 3
Licitații mașini-unelte	Achiziții de:  a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități”	Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală:  b) Fundații, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate, canalizare  d) Montaj hangar
In caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentația de atribuire mașini-unelte, la punctul IV.1. se specifică „produsul va respecta normele europene de sănătate și securitate în muncă precum și normele europene de protecția mediului înconjurător”.	In contractul de achiziție a produsului „kit metalic hangar” este specificat că „Furnizorul se va angaja să respecte Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului adus acestuia.	Lucrările de construcții, execuție racorduri exterioare și montajul kitului metalic al hangarului se vor executa astfel încât să nu afecteze momentan și pe viitor mediul înconjurător.

### 5.4. Aspecte privind egalitatea de șanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)

In ceea ce privește aplicarea principiului **egalității de șanse pentru încheierea contractelor de achiziții și servicii** se respectă și aplică Normele interne de achiziție (Anexa VI din Ghidul solicitantului) și se au în vedere:

1. *Nediscriminare și tratament egal*. S-au avut în vedere asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale, prin stabilirea și aplicarea pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerințe și criterii identice pentru toți operatorii economici.

2. *Recunoașterea reciprocă.* S-a avut în vedere acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod legal pe piața Uniunii Europene, a diplomelor și certificatelor, a altor documente emise de autoritățile competente din alte state, precum și a specificațiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel național.
3. *Transparența.* Reprezentanții ofertanților au fost informați despre procedura de atribuire, documentația de atribuire, oportunitatea de participare la achiziții și la desemnarea rezultatului procedurii.
4. *Asumarea răspunderii.* S-a urmărit determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție, asigurarea profesionalismului, imparțialității și independenței.

Activitatea 1	Activitatea 2	Activitatea 3
<b>Licitații mașini-unelte</b>	<b>Achiziții de:</b>  <b>a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități”</b>	<b>Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală:</b>  <b>b) Fundații, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate, canalizare</b>  <b>d) Montaj hangar</b>
Licitația pentru achiziția Kitului metalic al hangarului, respectiv a lucrărilor de construcții și utilități s-a realizat conform Cap. Egalitatea de șanse din Cererea de Finanțare.	Licitația pentru achiziția Kitului metalic al hangarului, respectiv a lucrărilor de construcții și utilități s-a realizat conform Cap. Egalitatea de șanse din Cererea de Finanțare.	Licitația pentru construcții, racorduri exterioare hangar și montaj kit metalic s-a desfășurat conform Cap. Egalitatea de șanse din Cererea de finanțare.

#### 5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achiziție, livrarea de echipamente etc.)

Activitatea Nr.	Descrierea problemelor	Soluția/ propunere	Condiții
<b>Licitații mașini-unelte</b>	- Firmele ofertante pentru Presa de îndoit table abkant CNC (1 buc.) nu au precizat termenul de livrare și astfel nu s-a putut calcula punctajul total. Ca urmare comisia nu a putut departaja ofertele și <b>propune reluarea licitației.</b> - pentru Mașina de ascuțit scule CNC (1 buc.) a existat doar o firmă ofertantă care a prezentat o ofertă mult mai mare decât prețul pe piață al acestei mașini, în Certificatul constatator de la Registrul comerțului nu era menționat domeniul de activitate specific activității de livrare a mașinilor-unelte și nu a făcut dovada experienței anterioare în furnizarea de mașini-unelte.	In perioada următoare se va organiza o a doua licitație pentru achiziția: -presă de îndoit tablă abkant CNC (1 buc.) -mașină de ascuțit scule CNC (1 buc.)	Această activitate are graficul de desfășurare în perioada 23.06.2011-22.09.2011.

## 5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare

5.6.1. Modificări solicitate (condiționate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

Tipul modificării	Descrierea modificării	Motivația
<b>Componentele „Extinderea capacității de fabricație piese din tablă și subansamble de structură” și „Extinderea capacității de producție în sectorul prelucrări mecanice pentru aviație”</b>		
Modificarea calendarului de implementare	<b>Licitații mașini-unelte</b> Inițial: Luna 15- Luna 17 Actual: Luna 15 – Luna 18	Aceste modificări au fost aprobate de către Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. prin adresa 155522 din 06.07.2011. S.C. AEROSTAR S.A. a solicitat acest lucru deoarece numărul de active tangibile ce urmau a se achiziționa era mai mare și diversificat față de activele tangibile de la prima licitație.
	<b>Achiziții mașini-unelte</b> Inițial: Luna 19 – Luna 25 Actual: Luna 18- Luna 25	Aceste modificări au fost aprobate de către Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. prin adresa 155522 din 06.07.2011. S.C. AEROSTAR S.A. a solicitat acest lucru deoarece în urma primei licitații pentru achiziția de mașini-unelte, în procesul de achiziție s-au observat la fiecare contractant probleme de livrare a mașinilor-unelte.

**Componenta „ Crearea unei noi capacități de producție pentru realizarea de avioane cargo”**

Modificarea calendarului de implementare

**Achiziții de:**

**a) Kit metalic hangar , lucrări de construcții  
montaj și utilități**

Inițial: Luna 6 –Luna 25

Actual: Luna 6 – Luna 29

**b) Utilaje fără montaj**

Inițial: Luna 24 – Luna 26

Actual: Luna 27 – Luna 29

In data de 03.05.2011 AEROSTAR S.A. informa Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E, prin adresa 21282, despre Actul adițional ce s-a semnat cu firma ce execută componenta „Crearea unei noi capacități de producție pentru realizarea de avioane cargo”. Autoritatea de Management, prin adresa 153126 din 04.05.2011 aviza favorabil acest act adițional.  
Prin acest act adițional, calendarul activităților de construcție-montaj se modifica față de cel inițial.  
Acest lucru implica ca și graficul activităților din contractul de finanțare 210 304 / 22.04.2010, semnat de AEROSTAR S.A. cu Autoritatea de Management să se modifice.  
In data de 06.07.2011, Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. aviza favorabil, prin adresa 155522, modificarea următoarelor subparagrafe din Cererea de finanțare, parte componentă a Contractului de finanțare:  
2.3.4. Activități previzionate a se realiza, 2.5. Durata proiectului,  
2.6. Calendarul activităților, 3.4. Achiziții.

<p>Modificarea calendarului de implementare</p>	<p><b>Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală</b></p> <p>Inițial: Luna 6 – Luna 25</p> <p>Actual: Luna 6 – Luna 29</p> <p><b>a) Pregătire degajare teren</b></p> <p>Inițial: Luna 6 – Luna 9</p> <p>Actual: Luna 6 – Luna 9; Luna 11- Luna 12</p> <p><b>b) Fundații, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate, canalizare</b></p> <p>Inițial: Luna 7 – Luna 13</p> <p>Actual: Luna 7 – Luna 9; Luna 11-Luna 20</p> <p><b>d) Montaj construcție metalică (montaj hangar)</b></p> <p>Inițial: Luna 16 – Luna 25</p> <p>Actual: Luna 14 – Luna 25</p> <p><b>Lucrări utilități:</b></p> <p>Inițial: Luna 25 – Luna 27</p> <p>Actual: Luna 18 – Luna 27</p>	<p>In data de 03.05.2011 AEROSTAR S.A. informa Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E, prin adresa 21282, despre Actul adițional ce s-a semnat cu firma ce execută componenta „Crearea unei noi capacități de producție pentru realizarea de avioane cargo”. Autoritatea de Management, prin adresa 153126 din 04.05.2011 aviza favorabil acest act adițional.</p> <p>Prin acest act adițional, calendarul activităților de construcție-montaj se modifica față de cel inițial.</p> <p>Acest lucru implica ca și graficul activităților din contractul de finanțare 210 304 / 22.04.2010, semnat de AEROSTAR S.A. cu Autoritatea de Management să se modifice.</p> <p>In data de 06.07.2011, Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. aviza favorabil, prin adresa 155522, modificarea următoarelor subparagrafe din Cererea de finanțare, parte componentă a Contractului de finanțare:</p> <p>2.3.4. Activități previzionate a se realiza, 2.5. Durata proiectului,</p> <p>2.6. Calendarul activităților, 3.4. Achiziții.</p>
---	--	--

**5.7. Specificați stadiul achizițiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finanțare / Notificari ulterioare semnării CF**

<b>Nr. contract</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Valoarea contractului (lei)</b>	<b>Procedura de achiziție publică aplicată</b>	<b>Data estimată pentru începerea procedurii</b>	<b>Data estimată pentru finalizarea procedurii</b>	<b>Stadiul achiziției publice</b>
Comanda nr. 17972 / 25.05.2010	Achiziție: -PANOU AFISAJ TEMPORAR (2 buc.)  -BANNER PRINTAT (2 buc.)	1.834,80 Lei  133,44 Lei	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Comandă nr. 17992 / 11.06.2010	Achiziție: -pliant (200 buc.) -autocolant (50 buc.)	336,00 Lei 84,00 Lei	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Comandă nr. 304 / 06.05.2010	Anunț machetă în ziarul Bursa referitor la proiect	2.481,22 Lei	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Comandă nr. 17974 / 25.05.2010	Anunț Radio Alfa Bacău cu privire la proiect	15,40 Lei	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract 952 / 29.06.2010	Achiziție: -PRESA DE INDOIT TABLA ABKANT (1 buc.)  -MASINA DE INDOIT / ROLUIT CONDUCTE CNC (1 buc.)	DDU 30.000 €  DDU 67.000 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT  FINALIZAT
Contract 953 / 05.07.2010	Achiziție: -MASINA DE FREZAT CNC 4 AXE (1 buc.)	DDU 122.824 USD	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract 020 / 09.07.2010	Achiziție: -STRUNG CNC (1 buc.)	CIP Bacău 132.000 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract 955 / 13.07.2010	Achiziție: -MASINA DE FREZAT CNC RUTAJ 3 AXE (1 buc.)	CIP Bacău 303.096 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT

Contract nr. 777 / 23.07.2010	Achiziție: - 1 Pachet software CAD - 3 Pachete software CAM	45.000 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 1017 / 18.08.2010	Achiziție: Servicii de instruire CATIA V5 Basics	4.850 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 22615 / 11.10.2010	Achiziție: Proiectare, execuție kit metalic hangar și instalațiile acestuia. Lucrări de construcție, montaj și utilități aferente.	11.100.000 Lei	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	In curs de desfășurare

## 6. Indicatori:

### Indicatori de proiect conform Contractului de finanțare:

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea indicatorului obținută în perioada de referință (trimestru)		Valoarea indicatorului obținută până în prezent (cumulat la data începerii proiectului)	
	U.M. (2)	Cantitate (3)	U.M. (4)	Cantitate (5)	U.M. (6)	Cantitate (7)
Indicatorii de realizare (1)						
Active tangibile achiziționate prin proiect	Buc.	20	Buc.	0	Buc.	5
Active intangibile achiziționate prin proiect	Buc.	4	Pachet Software	0	Pachet Software	4
Suprafața de producție modernizată / construită prin proiect	m <sup>2</sup>	5.200	m <sup>2</sup>	0	m <sup>2</sup>	0

## 7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da

Nu

Conform RC 1083 / 2006 , art. 55, în această fază, proiectul nu este generator de venituri.

**8. Planul de lucru. Completați cu Activitățile desfășurate / previzionate și rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.**

Nr. crt.	Activitățile desfășurate în perioada de raportare (data de începere și de finalizare)	Activitățile preconizate a fi desfășurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere și de finalizare) conform Contractului de finanțare	Rezultate previzionate
1.	<p>Licitații mașini-unelte</p> <p>23.06.2011-22.09.2011</p>	<p>Licitații mașini-unelte</p> <p>23.06.2011-22.09.2011</p>	<p>În urma acestei licitații se vor semna contracte de achiziție a următoarelor mașini-unelte și echipamente: -Echipament de măsurat 3D (1 buc.), Echipament de sudură (2 buc.), -Mașină de ascuțit scule CNC (1 buc.), -Mașină de frezat CNC 4 axe (1 buc.), -Mașină de frezat CNC 5 axe (1 buc.), -Mașină de marcat cu jet de cerneală (1 buc.), -Presă de îndoit tablă abkant CNC (1 buc.), -Strung CNC (1 buc.)</p>
2.	<p>Achiziții de:</p> <p>a) Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități</p> <p>23.09.2010-22.09.2012</p>	<p>Achiziții de:</p> <p>a) Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități</p> <p>23.09.2010-22.09.2012</p>	<p>Datorită volumului foarte mare al construcției, se vor face livrări etapizate ale kitului de hangar.</p>
3.	<p>Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală:</p> <p>b) Fundații, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate, canalizare</p> <p>23.02.2011-22.11.2011</p> <p>d) Montaj hangar</p> <p>23.05.2011-22.04.2012</p>	<p>Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală:</p> <p>b) Fundații, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate, canalizare</p> <p>23.02.2011-22.11.2011</p> <p>d) Montaj hangar</p> <p>23.05.2011-22.04.2012</p>	<p>În urma pregătirii și degajării terenului pe care se va ridica hangarul, urmează să se finalizeze fundația, pardoseala și racordurile la gaz, apă și electricitate.</p>



**9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte**

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea indicatorului obținută de la ultima cerere de plată		Valoarea obținută până în prezent		% 8= (7)/(5)*100
	Cantitate (2)	Suma (Lei)(3)	Cantitate (4)	Suma (Lei) (52)	Cantitate (6)	Suma (Lei) (7)	
Parte fizica 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Parte fizica n							
Total							

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declarația șefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificațiile din tabelul de mai sus