



1
AEROSTAR S.A.
GRUP INDUSTRIAL AERONAUTIC-BACAU-ROMANIA

Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei
Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572023; 572259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

Președinte C.A. / Director General
Ing. Grigore FILIP

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES nr. 1

(25.03.2015 – 24.06.2015)

**pentru proiectul „Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări
mecanice și vopsitorie prin investiții performante” – cod SMIS 57154**

Manager de proiect
Dr.ing. Anton PAL

Intocmit,
Dr.ing. Eduard-Petre CIUCESCU
Manager adjunct –monitorizare și raportare

RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

Program Operațional	Creșterea Competitivității Economice
Axa prioritară:	1. „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”
Operațiunea:	„Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv de investiții tangibile și intangibile” pentru întreprinderile mari

1. Numărul Raportului de Progres

1

2. Perioada de referință

25 Martie 2015 – 24 Iunie 2015

3. Informații despre Beneficiar

Denumirea organizației

S.C. AEROSTAR S.A.

Adresa

str. Condorilor, nr.9, Bacău – 600302, România

Contact

Dr.ing. Anton PAL, tel. 0234 575.070 int. 1604

Cod fiscal

J04 / 1137 / 1991

4. Detalii despre proiect

Număr de referință SMIS

57154

Denumirea proiectului

Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări mecanice și vopsitorie prin investiții performante

Numărul Contractului de finanțare

5IM / 013 / 24.03.2015

Locația geografică a proiectului:
(regiunea, zona, localitatea)

N-E, jud. Bacău, mun. Bacău

5. Stadiul proiectului

5.0 Măsurile corective

Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?

Da

Nu

Dacă da, vă rugăm explicați măsurile corective implementate.

Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost informată că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 27.1 și 27.2 din Contractul de finanțare, are obligația să se încadreze în termenele de timp prevăzute în articolele menționate, în ceea ce privește Anexa 12 – Lista achizițiilor. Pentru a evita neclaritățile legate de încadrarea în limitele de timp prevăzute în Contractul de finanțare, s-a cerut transmiterea Calendarului activităților refăcut, corelat cu Graficul GANTT (parte a Cererii de finanțare).

S.C. AEROSTAR S.A., prin adresa 21.507 / 28.05.2015, a făcut precizarea că pentru majoritatea activelor tangibile ale proiectului, în prezent contractate, datorită complexității produselor și al termenelor lungi de livrare, s-a impus începerea procedurilor de achiziție cu aceste utilaje, iar activele „Magazie automată a sculelor” și aplicațiile software urmează, respectând însă termenele asumate prin Cererea de finanțare. S-a menționat că aceste termene așa cum au fost stabilite în cele două documente – Calendarul activităților și Graficul Gantt – nu au fost actualizate odată cu semnarea contractului de finanțare încheiat cu A.M. P.O.S. C.C.E.

Mai jos prezentăm graficul actualizat al activităților proiectului „**Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări mecanice și vopsitorie prin investiții performante**”.

Activitatea Nr.	Denumire activitate	Data de începere a activității planificate	Data finală a activității planificate
1.	Managementul proiectului	25.03.2015	24.12.2015
2.	Monitorizarea și evaluarea proiectului	25.03.2015	24.12.2015
3.	Identitatea vizuală	25.03.2015 24.11.2015	24.04.2015 24.12.2015
4.	Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte și mașina de control 3D	25.03.2015	24.12.2015
4.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.03.2015	24.05.2015
4.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.03.2015	24.05.2015
4.3	Achiziția activelor	25.04.2015	24.12.2015
5.	Achiziția activului tangibil – magazie automată pentru gestionarea sculelor	25.04.2015	24.08.2015
5.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.04.2015	24.05.2015
5.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.05.2015	24.06.2015
5.3	Achiziția activului – magazie automată pentru gestionarea sculelor	25.06.2015	24.08.2015
6.	Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate	25.08.2015	24.12.2015
7.	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	25.03.2014	24.12.2015
7.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.03.2015	24.04.2015
7.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.03.2015	24.05.2015
7.3	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	25.04.2015	24.12.2015
8.	Achiziția activelor intangibile – aplicații software	25.05.2015	24.09.2015
8.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.05.2015	24.06.2015
8.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.05.2015	24.07.2015
8.3	Achiziția activelor intangibile	25.07.2015	24.09.2015
9.	Recepție / validare aplicații software	25.08.2015	24.12.2015

5.1 Descrierea stadiului de implementare a proiectului în conformitate cu calendarul activităților prevăzut în Contractul de finanțare:

Identitate vizuală:

Anunțul de demarare a proiectului a fost difuzat în Ziarul „Bursa” din 31.03.2015 (pag.9)

- s-a realizat și montat 1 (un) panou pentru afișare temporară (2 x 3 m);
- s-a realizat și montat 1 (un) banner (2,5 x 0,8 m);
- s-au realizat 100 de pliante;
- s-au realizat 100 de broșuri;
- s-au realizat 50 de pliante.

Pe website-ul www.aerostar.ro la secțiunea POS CCE SMIS 57154 se regăsește site-ul dedicat proiectului **Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări mecanice și vopsitorie prin investiții performante**. In data de 20.04.2015 prin adresa 151 / 20.04.2015 s-a trimis către Autoritatea de Management spre aprobare formatul website-ului, iar prin adresa 19.042 / 24.04.2015 a A.M. P.O.S. C.C.E. s-a primit acordul A.M., în conformitate cu prevederile din „Manualul de identitate vizuală”.

Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte și mașină de măsurat 3D

Pentru achiziția activelor tangibile mașini-unelte / echipamente, mașină de măsurat 3D s-au întocmit în timp o serie de documente necesare derulării în parametri legali a licitațiilor. Aceste documente au fost elaborate conform Procedurii simplificate prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare:

- Raport de necesitate privind achizițiile proiectului;
- Notă justificativă privind estimarea valorii totale a contractelor pentru achiziția activelor tangibile;
- Notă justificativă privind alegerea procedurii de achiziție;
- Notă justificativă privind cerințele minime referitoare la situația economică și financiară, la capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorilor economici participanți la licitații;
- Raport de aprobare a Comisiei de derulare a licitației; Decizie de aprobare a Comisiei de derulare a licitației;
- Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare oferte și negociere;
- Documentațiile de atribuire, aprobate, pentru achiziția activelor tangibile.

Anunțurile de intenție privind achiziția activelor tangibile – mașini-unelte / echipamente, mașină de măsurat 3D au fost postate pe pe websiteul Ministerului Fondurilor Europene la secțiunea Achiziții private, unde S.C. AEROSTAR S.A. Bacău a primit acceptul de la Autoritatea de Management pentru deschiderea unui cont dedicat activităților de Achiziții. Tot aici, s-a ținut legătura cu potențialii ofertanți care au cerut clarificări.

1. Achiziție Centru de prelucrare CNC

Această activitate a fost demarată înainte de semnarea Contractului de finanțare cu Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. Prin adresa A.M. P.O.S. C.C.E. 3354 / 19.02.2015, S.C. AEROSTAR S.A. era notificată că poate demara procedurile de activități aferente proiectului, în conformitate cu prevederile Ordinului 1.120/2013, cu condiția semnării contractului de achiziții după data încheierii contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.

Dată publicare anunt de inițiere pe website: 18.03.2015

Dată expirare a perioadei de ofertare: 31.03.2015, ora 12:00

Deschidere oferte: 31.03.2015, ora 14:00

Durată contract: 7 luni

Buget contract prevăzut în Cererea de finanțare: **3.337.500 lei**

In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanți s-au primit solicitări de clarificări din partea

S.C. MAZAROM IMPEX s.r.l. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro

Desenele pieselor de probă au fost solicitate din partea S.C. MAZAROM IMPEX s.r.l. București, GreenBau Tehnologie s.r.l. București și S.C. Tool One s.r.l. Brașov. Au fost transmise de către cei trei posibili ofertanți contractele de confidențialitate semnate pentru desenele pieselor de probă.

In intervalul prevăzut pentru primire oferte, din cei trei posibili ofertanți numai S.C. Green Bau Tehnologie a depus oferta.

Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, Comisia a cerut clarificări / completări la oferta depusă de către Green Bau Tehnologie.

Comisia a decis atribuirea contractului de achiziție Centru de prelucrare CNC ofertantului Green Bau Tehnologie; contract nr. 148-02 / 033015.411 / 09.04.2015.

Valoare contract: **3.312.000 lei**

Comunicarea rezultatelor procedurii a fost făcută pe www.fonduri-ue.ro în data de 14.04.2015, conform instrucțiunilor de aplicare a OMEF nr. 1120/2013, în maxim 5 zile de la semnarea contractului.

2. Achiziție Strung CNC

Această activitate a fost demarată înainte de semnarea Contractului de finanțare cu Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. Prin adresa A.M. P.O.S. C.C.E. 3354 / 19.02.2015, S.C. AEROSTAR S.A. era notificată că poate demara procedurile de activități aferente proiectului, în conformitate cu prevederile Ordinului 1.120/2013, cu condiția semnării contractului de achiziții după data încheierii contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.

Data publicare anunt de inițiere pe website: 18.03.2015

Data expirare a perioadei de ofertare: 31.03.2015, ora 12:00

Durată contract: 4 luni

Deschidere oferte: 31.03.2015, ora 13:00

Buget contract prevăzut în Cererea de finanțare: **801.000 lei**

In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanți s-au primit solicitări de clarificări din partea

S.C. MAZAROM IMPEX s.r.l. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro

In intervalul prevăzut pentru primire oferte, S.C. Green Bau Tehnologie a depus oferta.

Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, Comisia a cerut clarificări / completări la oferta depusă de către Green Bau Tehnologie.

Comisia a decis atribuirea contractului de achiziție Centru de prelucrare CNC ofertantului Green Bau Tehnologie; contract nr. 148-01 / 033015.412 / 09.04.2015.

Valoare contract: **790.000 lei**

Comunicarea rezultatelor procedurii a fost făcută pe www.fonduri-ue.ro în data de 14.04.2015, conform instrucțiunilor de aplicare a OMEF nr. 1120/2013, în maxim 5 zile de la semnarea contractului.

3. Mașini de frezat CNC în 5 axe (2 buc.)

Această activitate a fost demarată înainte de semnarea Contractului de finanțare cu Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. Prin adresa A.M. P.O.S. C.C.E. 3354 / 19.02.2015, S.C. AEROSTAR S.A. era notificată că poate demara procedurile de activități aferente proiectului, în conformitate cu prevederile Ordinului 1.120/2013, cu condiția semnării contractului de achiziții după data încheierii contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.

Data publicare anunt de inițiere pe website: 20.03.2015

Data expirare a perioadei de ofertare: 03.04.2015, ora 12:00

Durată contract: 7 luni

Deschidere oferte: 03.04.2015, ora 13:00

Buget contract prevăzut în Cererea de finanțare: **3.248.500 lei**

In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanți s-au primit solicitări de clarificări din partea DMG Mori Seiki Europe s.r.l. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro

In intervalul prevăzut pentru primire oferte, DMG Mori Seiki și S.C. BSTUDIO s.r.l. au depus ofertele.

Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, Comisia a cerut clarificări / completări la ofertele depuse de către DMG Mori Seiki și S.C. BSTUDIO s.r.l.

Comisia a decis atribuirea contractului de achiziție Mașini de frezat CNC ofertantului DMG Mori Seiki; contract nr. 102 / 15.04.2015.

Valoare contract: **730.000 EUR**

Comunicarea rezultatelor procedurii a fost făcută pe www.fonduri-ue.ro în data de 20.04.2015, conform instrucțiunilor de aplicare a OMEF nr. 1120/2013, în maxim 5 zile de la semnarea contractului.

4. Mașină de măsurat 3D

Această activitate a fost demarată înainte de semnarea Contractului de finanțare cu Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. Prin adresa A.M. P.O.S. C.C.E. 3354 / 19.02.2015, S.C. AEROSTAR S.A. era notificată că poate demara procedurile de activități aferente proiectului, în conformitate cu prevederile Ordinului 1.120/2013, cu condiția semnării contractului de achiziții după data încheierii contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.

Data publicare anunt de inițiere pe website: 24.03.2015

Data expirare a perioadei de ofertare: 09.04.2015, ora 12:00

Durată contract: 4 luni

Deschidere oferte: 09.04.2015, ora 13:00

Buget contract prevăzut în Cererea de finanțare: **445.000 lei**

In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanți s-au primit solicitări de clarificări din partea MDM STANDARD s.r.l., 3D Microsurf s.r.l., TOP METROLOGY s.r.l., RO-MEGA TRADE s.r.l. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro

In intervalul prevăzut pentru primire oferte, MDM STANDARD s.r.l., 3D Microsurf s.r.l., TOP METROLOGY s.r.l. au depus ofertele.

Comisia a decis atribuirea contractului de achiziție Mașină de măsurat 3D ofertantului S.C. TOP METROLOGY s.r.l.; contract nr. 799 / 17.04.2015.

Valoare contract: **674.995,50 lei**

Comunicarea rezultatelor procedurii a fost făcută pe www.fonduri-ue.ro în data de 21.04.2015, conform instrucțiunilor de aplicare a OMEF nr. 1120/2013, în maxim 5 zile de la semnarea contractului.

5. Mașină de rectificat CNC

Dată publicare de inițiere anunt pe website: 26.03.2015

Dată expirare a perioadei de ofertare: 09.04.2015, ora 12:00

Durată contract: 8 luni

Deschidere oferte: 09.04.2015, ora 14:00

Buget contract prevăzut în Cererea de finanțare: **1.112.500 lei**

În perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanți s-au primit solicitări de clarificări din partea ALFLETH Engineering AG. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro

În intervalul prevăzut pentru primire oferte, ALFLETH Engineering AG a depus oferta.

Comisia a decis atribuirea contractului de achiziție Mașină de rectificat CNC ofertantului ALFLETH Engineering AG; contract nr. 708-17042015 / 17.04.2015.

Valoare contract: **285.000 EUR**

Comunicarea rezultatelor procedurii a fost făcută pe www.fonduri-ue.ro în data de 21.04.2015, conform instrucțiunilor de aplicare a OMEF nr. 1120/2013, în maxim 5 zile de la semnarea contractului.

Achiziție linie automată de vopsire și uscarea

Această activitate a fost demarată înainte de semnarea Contractului de finanțare cu Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. Prin adresa A.M. P.O.S. C.C.E. 3354 / 19.02.2015, S.C. AEROSTAR S.A. era notificată că poate demara procedurile de activități aferente proiectului, în conformitate cu prevederile Ordinului 1.120/2013, cu condiția semnării contractului de achiziții după data încheierii contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.

Pentru achiziția Liniei automate de vopsire și uscarea s-au întocmit în timp o serie de documente necesare derulării în parametri legali a licitațiilor. Aceste documente au fost elaborate conform Procedurii simplificate prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare:

- Raport de necesitate privind achizițiile proiectului;
- Notă justificativă privind estimarea valorii totale a contractelor pentru achiziția activelor tangibile;
- Notă justificativă privind alegerea procedurii de achiziție;
- Notă justificativă privind cerințele minime referitoare la situația economică și financiară, la capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorilor economici participanți la licitații;
- Raport de aprobare a Comisiei de derulare a licitației; Decizie de aprobare a Comisiei de derulare a licitației;
- Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare oferte și negociere la momentul finalizării perioadei de primire oferte;
- Documentațiile de atribuire, aprobate, pentru achiziția activelor tangibile.

Anunțul de intenție privind achiziția *Liniei automată de vopsire și uscare* a fost postat pe pe websiteul Ministerului Fondurilor Europene la secțiunea Achiziții private, unde S.C. AEROSTAR S.A. Bacău a primit acceptul de la Autoritatea de Management pentru deschiderea unui cont dedicat activităților de Achiziții. Tot aici, s-a ținut legătura cu potențialii ofertanți care au cerut clarificări.

Data publicare anunt de inițiere pe website: 19.03.2015

Data expirare perioadă de ofertare: 02.04.2015, ora 12:00

Durată contract: 8 luni

Deschidere oferte: 02.04.2015, ora 13:00

Buget contract prevăzut în Cererea de finanțare: **8.010.000 lei**

În perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanți s-au primit solicitări de clarificări din partea S.C. INNOTEHNIC s.r.l. și LACKRO-FINISHING. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro

În intervalul prevăzut pentru primire oferte, VENJAKOB Maschinenbau GmbH a depus oferta.

Comisia a decis atribuirea contractului de achiziție Linie automată de vopsire și uscare ofertantului VENJAKOB Maschinenbau GmbH; contract nr. A1510004 / 17.04.2015.

Valoare contract: **1.678.854 EUR**

Achiziția de active intangibile – aplicații software

Pentru achiziția de active intangibile – aplicații software s-au întocmit în timp o serie de documente necesare derulării în parametri legali a licitațiilor. Aceste documente au fost elaborate conform Procedurii simplificate prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare:

- Raport de necesitate privind achizițiile proiectului;
- Notă justificativă privind estimarea valorii totale a contractelor pentru achiziția activelor tangibile;
- Notă justificativă privind alegerea procedurii de achiziție;
- Notă justificativă privind cerințele minime referitoare la situația economică și financiară, la capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorilor economici participanți la licitații;
- Raport de aprobare a Comisiei de derulare a licitației; Decizie de aprobare a Comisiei de derulare a licitației;
- Documentațiile de atribuire, aprobate, pentru achiziția activelor tangibile.

Anunțurile de intenție privind achiziția *active tangibile – aplicații software* au fost postate pe websiteul Ministerului Fondurilor Europene la secțiunea Achiziții private, unde S.C. AEROSTAR S.A. Bacău a primit acceptul de la Autoritatea de Management pentru deschiderea unui cont dedicat activităților de Achiziții. Tot aici, s-a ținut legătura cu potențialii ofertanți care au cerut clarificări.

Achiziție aplicații software: Software pentru design CAD (3 licențe), software pentru programele de prelucrare mecanică CAM (1 licență)

Data publicare anunt de inițiere pe website: 29.05.2015

Data expirare perioadă de ofertare: 09.06.2015, ora 12:00

Durată contract: 1 lună

Deschidere oferte: 09.06.2015, ora 13:00

Buget contract prevăzut în Cererea de finanțare: **534.000 lei**

In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanți s-au primit solicitări de clarificări din partea S.C. MAGIC ENGINEERING s.r.l. Brașov și in data de 03.06.2015 răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro.

Suplimentar, în data de 04.06.2015 s-a primit o solicitare din partea S.C. COMSERVICE COMPANY s.r.l., iar în data de 05.06.2015 s-a postat răspunsul la solicitarea de clarificări pe www.fonduri-ue.ro.

Procedura este în derulare.

Achiziție aplicație software: Software pentru managementul sculelor (1 licență)

Dată publicare anunt de inițiere pe website: 29.05.2015

Dată expirare perioadă de ofertare: 09.06.2015, ora 12:00

Durată contract: 2 luni

Deschidere oferte: 09.06.2015, ora 14:00

Buget contract prevăzut în Cererea de finanțare: **333.750 lei**

In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanți s-au primit solicitări de clarificări din partea S.C. ADA COMPUTERS s.r.l. București și in data de 02.06.2015 răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro.

Suplimentar, în data de 04.06.2015 s-a primit o solicitare din partea S.C. COMSERVICE COMPANY s.r.l., iar în data de 05.06.2015 s-a postat răspunsul la solicitarea de clarificări pe www.fonduri-ue.ro.

Procedura este în derulare.

Achiziție activ tangibil - Magazie automată pentru gestionarea sculelor

In cel mai scurt timp posibil procedura se va deschide. Documentația de atribuire este dată spre aprobare.

Activitatea Nr.	Activitățile planificate pentru perioada de raportare	Data de începere a activității planificate	Data finală a activității planificate
1.	Managementul proiectului	25.03.2015	24.12.2015
2.	Monitorizarea și evaluarea proiectului	25.03.2015	24.12.2015
3.	Identitatea vizuală	25.03.2015 24.11.2015	24.04.2015 24.12.2015
4.	Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte / echipamente, mașina de măsurat 3D	25.03.2015	24.12.2015
4.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.04.2015	24.06.2015
4.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.04.2015	24.06.2015
4.3	Achiziția activelor tangibile	25.04.2015	24.12.2015
5.	Recepția și punerea în funcțiune a activelor achiziționate	25.09.2015	24.12.2015
6.	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	25.03.2014	24.12.2015
6.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.03.2015	24.04.2015
6.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.03.2015	24.05.2015
6.3	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	25.04.2015	24.12.2015
7.	Achiziția activelor intangibile – aplicații software	25.05.2015	24.12.2015
7.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.05.2015	24.08.2015
7.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.05.2015	24.08.2015
7.3	Achiziția activelor intangibile	25.06.2015	24.12.2015
8.	Recepție / validare aplicații software	25.10.2015	24.12.2012

Notă: de introdus graficul actualizat al activităților planificate aferente perioadei de raportare

Activitatea Nr.	Denumire activitate	Data de începere a activității planificate	Data finală a activității planificate
1.	Managementul proiectului	25.03.2015	24.12.2015
2.	Monitorizarea și evaluarea proiectului	25.03.2015	24.12.2015
3.	Identitatea vizuală	25.03.2015 24.11.2015	24.04.2015 24.12.2015
4.	Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte și mașina de control 3D	25.03.2015	24.12.2015
4.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.03.2015	24.05.2015
4.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.03.2015	24.05.2015
4.3	Achiziția activelor	25.04.2015	24.12.2015
5.	Achiziția activului tangibil – magazie automată pentru gestionarea sculelor	25.04.2015	24.08.2015
5.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.04.2015	24.05.2015
5.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.05.2015	24.06.2015
5.3	Achiziția activului – magazie automată pentru gestionarea sculelor	25.06.2015	24.08.2015
6.	Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate	25.08.2015	24.12.2015
7.	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	25.03.2014	24.12.2015
7.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.03.2015	24.04.2015
7.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.03.2015	24.05.2015
7.3	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	25.04.2015	24.12.2015
8.	Achiziția activelor intangibile – aplicații software	25.05.2015	24.09.2015
8.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.05.2015	24.06.2015
8.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.05.2015	24.07.2015
8.3	Achiziția activelor intangibile	25.07.2015	24.09.2015
9.	Recepție / validare aplicații software	25.08.2015	24.12.2015

5.2 Rezultate obținute până în prezent (de introdus contractele de achiziții semnate cu furnizorii)

1. Rezultat (Obiectul contractului)	2. Date de identificare Contract de achiziție / Valoare (lei)	3. Nr. de contracte semnate în perioada de raportare	4. Nr. contracte semnate până în prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finanțare)
Achiziție Centru de prelucrare CNC în 5 axe	148-02/ 033015.411/ 09.04.2015 3.312.000 lei	1	1
Achiziție Strung CNC	148-01/ 033015.412/09.04.2015 790.000 lei	1	1
Achiziție Mașină de rectificat CNC	708-17042015 / 17.04.2015 285.000 EUR	1	1
Achiziție Mașină de măsurat 3D	799 / 17.04.2015 674.995,50 lei	1	1
Achiziție Linie automată de vopsire și uscare	A1510004 / 17.04.2015 1.678.854 EUR	1	1
Achiziție Mașini de frezat CNC în 5 axe	102 / 15.04.2015 730.000 lei	1	1

5.3 Aspecte legate de mediu (așa cum au fost descrise în Cererea de finanțare)

Activitățile prezentate sunt conforme cu graficul de activități actualizat, transmis către Autoritatea de Management prin adresa AEROSTAR S.A. nr. 21.507 / 28.05.2015.

Activitatea Nr.	Activitățile <u>planificate</u> pentru perioada de raportare	
1.	Managementul proiectului	Managementul proiectului acționează în concordanță cu Sistemul de Management al Calității și Mediului adoptat în AEROSTAR S.A. Societatea are Autorizație Integrată de Mediu – 25/07.08.2006 actualizată la data de 10.03.2014 cu o valabilitate de 10 ani și Sistemul Managerial de Mediu este certificat conform ISO 14001:2004, ceea ce creează un cadru de tratare unitar al acțiunilor de protejare a mediului astfel încât să se atingă obiectivele unei dezvoltări durabile.
2.	Monitorizarea și evaluarea proiectului	Monitorizarea și evaluarea proiectului este în strânsă legătură cu Sistemul de Management al Calității și Mediului adoptat în AEROSTAR S.A.
3.	Identitatea vizuală	Elementele de identitate vizuală sunt realizate din materiale reciclabile, prietenoase cu mediul înconjurător.
4.	Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte și mașina de măsurat 3D	În caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentația de atribuire mașini-unelte, există un subcapitol IV.5 <i>Standarde de protecția muncii și protecția mediului</i> . Ofertantul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind respectarea și asigurarea normelor europene de sănătate și securitate în muncă, precum și normele europene referitoare la protecția mediului exterior.
4.1	Elaborarea documentației de atribuire	
4.2	Organizarea procedurii de achiziție	
4.3	Achiziția activelor	
5.	Achiziția activului tangibil – magazie automată pentru gestionarea sculelor	În caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentația de atribuire mașini-unelte, există un subcapitol IV.5 <i>Standarde de protecția muncii și protecția mediului</i> . Ofertantul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind respectarea și asigurarea normelor europene de sănătate și securitate în muncă, precum și normele europene referitoare la protecția mediului exterior.
5.1	Elaborarea documentației de atribuire	
5.2	Organizarea procedurii de achiziție	
5.3	Achiziția activului – magazie automată pentru gestionarea sculelor	
6.	Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate	În caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentația de atribuire mașini-unelte, există un subcapitol IV.5 <i>Standarde de protecția muncii și protecția mediului</i> . Ofertantul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind respectarea și asigurarea normelor europene de sănătate și securitate în muncă, precum și normele europene referitoare la protecția mediului exterior.

7.	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	In caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentația de atribuire mașini-unelte, există un subcapitol IV.5 <i>Standarde de protecția muncii și protecția mediului</i> . Ofertantul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind respectarea și asigurarea normelor europene de sănătate și securitate în muncă, precum și normele europene referitoare la protecția mediului exterior. Linia automată de vopsire și uscare utilizează vopsele pe bază de apă, care nu generează compuși organici volatili.
7.1	Elaborarea documentației de atribuire	
7.2	Organizarea procedurii de achiziție	
7.3	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	
8.	Achiziția activelor intangibile – aplicații software	In caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentația de atribuire mașini-unelte, există un subcapitol IV.5 <i>Standarde de protecția muncii și protecția mediului</i> . Ofertantul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind respectarea și asigurarea normelor europene de sănătate și securitate în muncă, precum și normele europene referitoare la protecția mediului exterior.
8.1	Elaborarea documentației de atribuire	
8.2	Organizarea procedurii de achiziție	
8.3	Achiziția activelor intangibile	
9.	Recepție / validare aplicații software	

5.4. Aspecte privind egalitatea de șanse (respectarea principiului în atribuirea contractului de achiziție; precum și informații cf. Cererii de finanțare)

În ceea ce privește aplicarea principiului **egalității de șanse pentru încheierea contractelor de achiziții și servicii** se respectă și aplică Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare și se au în vedere:

1. *Nediscriminare și tratament egal.* S-au avut în vedere asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale, prin stabilirea și aplicarea pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerințe și criterii identice pentru toți operatorii economici.

2. *Recunoașterea reciprocă.* S-a avut în vedere acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod legal pe piața Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autoritățile componente din alte state, precum și a specificațiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel național.

3. *Transparența.* Reprezentanții ofertanților au fost informați despre procedura de atribuire, documentația de atribuire, oportunitatea de participare la achiziții și la desemnarea rezultatului procedurii.

4. *Proportionalitate.* Asigurarea corelației între necesitatea beneficiarului, obiectul contractului și cerințele solicitate a fi îndeplinite.

5. *Eficiența utilizării fondurilor publice* reprezintă aplicarea procedurilor de atribuire competiționale și utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obținerii raportului optim între calitate și pret.

6. *Asumarea răspunderii.* S-a urmărit determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție, asigurarea profesionalismului, imparțialității și independenței.

Activitatea Nr.	Activitățile <u>planificate</u> pentru perioada de raportare	
1.	Managementul proiectului	Activitatea de management are în vedere respectarea celor 6 principii mai sus menționate.
2.	Monitorizarea și evaluarea proiectului	
3.	Identitatea vizuală	Această activitate este neeligibilă în cadrul P.O.S. C.C.E. și prin urmare nu a necesitat organizarea unei licitații. Oricum, s-au trimis cereri de oferte la diferite firme, și s-a declarat câștigătoare firma care a oferit un raport cost/calitate optim.
4.	Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte și mașina de măsurat 3D	Din cele exprimate mai sus și descrierea licitației de la cap.5.1 rezultă că „egalitatea de șanse” a fost respectată integral.
4.1	Elaborarea documentației de atribuire	
4.2	Organizarea procedurii de achiziție	
4.3	Achiziția activelor	
5.	Achiziția activului tangibil – magazie automată pentru gestionarea sculelor	Se vor respecta cele 6 principii mai sus menționate.
5.1	Elaborarea documentației de atribuire	
5.2	Organizarea procedurii de achiziție	
5.3	Achiziția activului – magazie automată pentru gestionarea sculelor	
6.	Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate	-
7.	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	Din cele exprimate mai sus și descrierea licitației de la cap.5.1 rezultă că „egalitatea de șanse” a fost respectată integral.
7.1	Elaborarea documentației de atribuire	
7.2	Organizarea procedurii de achiziție	
7.3	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	

8.	Achiziția activelor intangibile – aplicații software	Din cele exprimate mai sus și descrierea licitației de la cap.5.1 rezultă că „egalitatea de șanse” a fost respectată integral.
8.1	Elaborarea documentației de atribuire	
8.2	Organizarea procedurii de achiziție	
8.3	Achiziția activelor intangibile	

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achiziție, livrarea de echipamente etc.)

A. Prin adresa nr. 21.233 / 04.05.2015 AEROSTAR S.A. a informat Autoritatea de Management că în urma desfășurării procedurilor de licitații s-au semnat contracte de achiziție pentru:

- Centru de prelucrare CNC în 5 axe;
- Strung CNC;
- Linie de vopsire automată și uscare;
- Mașini de frezat CNC în 5 axe (2 buc.);
- Mașină de măsurat 3D;
- Mașină de rectificat CNC,

și că au fost situații în care valoarea contractată a fost mai mare și mai mică decât valorile estimate în Cererea de finanțare. S-a cerut ca să se probeze ca diferențele suplimentare de preț aferente să fie suportate din bugetul de cheltuieli eligibile ale proiectului.

Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost informată că valoarea totală eligibilă a proiectului de 17.911.250 lei rămâne neschimbată iar situația prezentată se referă la aceeași categorie de cheltuieli.

B. Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost informată că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 27.1 și 27.2 din Contractul de finanțare, are obligația să se încadreze în termenele de timp prevăzute în articolele menționate, în ceea ce privește Anexa 12 – Lista achizițiilor. Pentru a evita neclaritățile legate de încadrarea în limitele de timp prevăzute în Contractul de finanțare, s-a cerut transmiterea Calendarului activităților refăcut, corelat cu Graficul GANTT (parte a Cererii de finanțare).

S.C. AEROSTAR S.A., prin adresa 21.507 / 28.05.2015, a făcut precizarea că pentru majoritatea activelor tangibile ale proiectului, în prezent contractate, datorită complexității produselor și al termenelor lungi de livrare, s-a impus începerea procedurilor de achiziție cu aceste utilaje, iar activele „Magazie automată a sculelor” și aplicațiile software au urmat imediat, respectând însă termenele asumate prin Cererea de finanțare. S-a menționat că aceste termene așa cum au fost stabilite în cele două documente – Calendarul activităților și Graficul Gantt – nu au fost actualizate odată cu semnarea contractului de finanțare încheiat cu A.M. P.O.S. C.C.E.

Mai jos prezentăm graficul actualizat al activităților proiectului „Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări mecanice și vopsitorie prin investiții performante”.

Activitatea Nr.	Denumire activitate	Data de începere a activității planificate	Data finală a activității planificate
1.	Managementul proiectului	25.03.2015	24.12.2015
2.	Monitorizarea și evaluarea proiectului	25.03.2015	24.12.2015
3.	Identitatea vizuală	25.03.2015 24.11.2015	24.04.2015 24.12.2015
4.	Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte și mașina de control 3D	25.03.2015	24.12.2015
4.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.03.2015	24.05.2015
4.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.03.2015	24.05.2015
4.3	Achiziția activelor	25.04.2015	24.12.2015
5.	Achiziția activului tangibil – magazie automată pentru gestionarea sculelor	25.04.2015	24.08.2015
5.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.04.2015	24.05.2015
5.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.05.2015	24.06.2015
5.3	Achiziția activului – magazie automată pentru gestionarea sculelor	25.06.2015	24.08.2015
6.	Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate	25.08.2015	24.12.2015
7.	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	25.03.2014	24.12.2015
7.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.03.2015	24.04.2015
7.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.03.2015	24.05.2015
7.3	Achiziție linie de vopsire automată și uscare	25.04.2015	24.12.2015
8.	Achiziția activelor intangibile – aplicații software	25.05.2015	24.09.2015
8.1	Elaborarea documentației de atribuire	25.05.2015	24.06.2015
8.2	Organizarea procedurii de achiziție	25.05.2015	24.07.2015
8.3	Achiziția activelor intangibile	25.07.2015	24.09.2015
9.	Recepție / validare aplicații software	25.08.2015	24.12.2015

5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare

5.6.1. Modificări solicitate (condiționate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

Tipul modificării	Descrierea modificării	Motivația
1. Suportare diferențe suplimentare de preț din bugetul de cheltuieli eligibile ale proiectului	Prin adresa nr. 21.233 / 04.05.2015 AEROSTAR S.A. a informat Autoritatea de Management că în urma desfășurării procedurilor de licitații s-au semnat contracte de achiziție pentru: -Centru de prelucrare CNC în 5 axe; -Strung CNC; -Linie de vopsire automată și uscare; -Mașini de frezat CNC în 5 axe (2 buc.); -Mașină de măsurat 3D;	S-a cerut ca să se aprobe ca diferențele suplimentare de preț aferente să fie suportate din bugetul de cheltuieli eligibile ale proiectului.

	-Mașină de rectificat CNC, și că au fost situații în care valoarea contractată a fost mai mare și mai mică decât valorile estimate în Cererea de finanțare.	
2.Actualizare Calendar activități refăcut, corelat cu Graficul GANTT, după semnarea contractului de finanțare (la cererea A.M. P.O.S. C.C.E.)	Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost informată că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 27.1 și 27.2 din Contractul de finanțare, are obligația să se încadreze în termenele de timp prevăzute în articolele menționate, în ceea ce privește Anexa 12 – Lista achizițiilor.	Pentru a evita neclaritățile legate de încadrarea în limitele de timp prevăzute în Contractul de finanțare, s-a cerut transmiterea Calendarului activităților refăcut, corelat cu Graficul GANTT (parte a Cererii de finanțare).

Ref. la pct. 1: Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost informată că valoarea totală eligibilă a proiectului de 17.911.250 lei rămâne neschimbată iar situația prezentată se referă la aceeași categorie de cheltuieli.

5.7. Specificați stadiul achizițiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finanțare / Notificari ulterioare semnării CF

Nr. contract	Obiectul contractului	Valoare contract (Lei/ buc.)	Procedura de achiziție aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul achiziției publice
148-02/ 033015.411/ 09.04.2015	Achiziție Centru de prelucrare CNC în 5 axe (1 buc.)	3.312.000 Lei	Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare	Procedură închisă	Procedură închisă	In curs de desfășurare
148-01/ 033015.412/0 9.04.2015	Achiziție Strung CNC (1 buc.)	790.000 Lei	Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare	Procedură închisă	Procedură închisă	In curs de desfășurare
102 / 15.04.2015	Achiziție Mașini de frezat CNC în 5 axe (2 buc.)	730.000 EUR	Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare	Procedură închisă	Procedură închisă	In curs de desfășurare

799 / 17.04.2015	Achiziție mașină de măsurat 3D	674.995,50 Lei	Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare	Procedură închisă	Procedură închisă	In curs de desfășurare
708-17042015 / 17.04.2015	Achiziție mașină de rectificat CNC	285.000 EUR	Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare	Procedură închisă	Procedură închisă	In curs de desfășurare
A1510004 / 17.04.2015	Achiziție linie automată de vopsire și uscare	1.678.854 EUR	Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare	Procedură închisă	Procedură închisă	In curs de desfășurare

6. Indicatori:

Indicatori de proiect conform Contractului de finanțare:

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea indicatorului obținută în perioada de referință		Valoarea indicatorului obținută până în prezent	
	UM (2)	Cantitate (3)	UM (4)	Cantitate (5)	UM (6)	Cantitate (7)
Indicatorii de realizare (1)						
Active tangibile/intangibile achiziționate prin proiect – puse în funcțiune	Buc.	8 tangibile 5 intangibile	Buc.	0 0	Buc.	0 0
Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect	-	-	-	-	-	-

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da

Nu

8. Planul de lucru. Completați cu Activitățile desfășurate / previzionate și rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.

Nr. crt.	Activitățile desfășurate în perioada de raportare (data de începere și de finalizare)	Activitățile preconizate a fi desfășurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere și de finalizare) conform Contractului de finanțare	Rezultate previzionate
1.	Managementul proiectului (permanent)	Managementul proiectului (permanent)	Implementarea cu succes a proiectului
2.	Monitorizarea și evaluarea proiectului (permanent)	Monitorizarea și evaluarea proiectului (permanent)	Elaborare documentații pentru raportări / evaluare situații / legătura cu A.M. P.O.S. C.C.E.
3.	Identitatea vizuală 25.03.2015 – 24.04.2015	-	Realizarea elementelor de identitate vizuală conform Cererii de finanțare
4.	Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte / echipamente, mașina de măsurat 3D 25.03.2015 – 24.12.2015	Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte / echipamente, mașina de măsurat 3D 25.03.2015 – 24.12.2015	
4.1	Elaborarea documentației de atribuire 25.03.2015-24.04.2015	-	S-a elaborat documentația de atribuire
4.2	Organizarea procedurii de achiziție 25.03.2015-24.05.2015	-	S-au organizat procedurile de achiziție
4.3	Achiziția activelor tangibile 25.04.2015-24.12.2015	Achiziția activelor intangibile 25.04.2015-24.12.2015	Se vor achiziționa conform contracte de achiziție semnate: Centru de prelucrare CNC în 5 axe, Strung CNC, Mașină de rectificat CNC, Mașină de măsurat 3D, Mașini de frezat CNC (2 buc.)
5.	Achiziția activului tangibil – magazie automată pentru gestionarea sculelor 25.04.2015-24.08.2015		
5.1	Elaborarea documentației de atribuire 25.04.2015-24.05.2015	-	S-a elaborat documentația de atribuire
5.2	Organizarea procedurii de achiziție 25.05.2015-24.06.2015	-	Procedură de achiziție directă
5.3	Achiziția activului – magazie automată pentru gestionarea sculelor 25.06.2015-24.08.2015	Achiziția activului – magazie automată pentru gestionarea sculelor 25.06.2015-24.08.2015	Se va achiziționa magazia automată pentru gestionarea sculelor
6.	Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate	-	-
7.	Achiziție linie de vopsire automată și uscare 25.04.2015-24.12.2015	Achiziție linie de vopsire automată și uscare 25.04.2015-24.12.2015	
7.1	Elaborarea documentației de atribuire 25.03.2015-24.04.2015	-	S-a elaborat documentația de atribuire

7.2	Organizarea procedurii de achiziție 25.03.2015-24.05.2015	-	S-a organizat procedura de achiziție
7.3	Achiziție linie de vopsire automată și uscare 25.04.2015-24.12.2015	Achiziție linie de vopsire automată și uscare 25.04.2015-24.12.2015	Se va achiziționa o linie de vopsire automată și uscare
8.	Achiziția activelor intangibile – aplicații software 25.05.2015-24.09.2015	Achiziția activelor intangibile – aplicații software 25.05.2015-24.09.2015	
8.1	Elaborarea documentației de atribuire 25.05.2015-24.06.2015	-	Documentația de atribuire a fost elaborată
8.2	Organizarea procedurii de achiziție 25.05.2015-24.07.2015	Organizarea procedurii de achiziție 25.05.2015-24.08.2015	S-a organizat procedura de achiziție
8.3		Achiziția activelor intangibile 25.07.2015-24.12.2015	Se vor achiziționa aplicații software: CAD (3 licențe), CAM (1 licență), software pentru managementul sculelor (1 licență)
9.		Recepție / validare aplicare software 25.08.2015-24.12.2015	Se va efectua recepția și validarea aplicațiilor software achiziționate.

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea indicatorului obținută de la ultima cerere de plată		Valoarea obținută până în prezent		8= (7)/(5)*100
	Cantitate (2)	Suma (Lei)(3)	Cantitate (4)	Suma (Lei) (5)	Cantitate (6)	Suma (Lei) (7)	
Parte fizica 1							
Parte fizica n							
Total							

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declarația șefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificațiile din tabelul de mai sus